


Clave Programática				Fuente de Financiamiento (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra		Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejecido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejecido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)	
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario					Ubicación (6)	Poblacion Beneficiada (7)									Tipo De Adjudicación (8)
02	02	01	01	04	01	01	FSMU2501	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 4 EN HUEHUETOCA LOCALIDAD SANTA MARIA ASENTAMIENTO SANTA MARIA	CONTRATO	BO. SANTA MARIA	1157	RESTRINGIDA	1391030.87	0	0	5	0	-1391030.87
								CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CRT NO. 5 HUEHUETOCA EN HUEHUETOCA LOCALIDAD SANTA TERESA ASENTAMIENTO										
02	02	01	01	04	01	01	FSMU2502	FRACCIONAMIENTO LA GUADALUPANA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CRT NO. 4 EN HUEHUETOCA LOCALIDAD CITARA ASENTAMIENTO CITARA	CONTRATO	FRACC. LA GUADALUPANA PRIMERA ETAPA	1698	RESTRINGIDA	2450768.83	0	0	0	0	-2450768.83
02	02	01	01	04	01	01	FSMU2504	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS "SALVADOR NOVO" EN HUEHUETOCA LOCALIDAD SANTA TERESA ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA CUATRO	CONTRATO	FRACC. CITARA IV	1190	RESTRINGIDA	2772304.90	0	0	15	0	-2772304.9
02	02	01	01	04	01	01	FSMU2506	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA OFICIAL 1094 "HERIBERTO ENRIQUEZ" EN HUEHUETOCA LOCALIDAD SANTA TERESA ASENTAMIENTO SANTA TERESA NUEVE	CONTRATO	FRACC. SANTA TERESA IX	2673	RESTRINGIDA	2526753.12	0	0	5	0	-2526753.12
02	02	01	01	04	01	01	FSMU2510	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS "PROF. LUIS GUTIERREZ" EN HUEHUETOCA LOCALIDAD BARRANCA PRIETA ASENTAMIENTO BARRANCA PRIETA	CONTRATO	BO. BARRANCA PRIETA	455	RESTRINGIDA	1164064.09	0	0	10	0	-1164064.09
02	02	01	01	04	01	01	FSMU2512	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES DEL 17 EN HUEHUETOCA LOCALIDAD HUEHUETOCA ASENTAMIENTO FUENTE GRANDE	CONTRATO	BO. PUENTE GRANDE	1940	RESTRINGIDA	1290653.29	0	0	10	0	-1290653.29
02	02	03	01	02	01	01	FSMU2514	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN HUEHUETOCA LOCALIDAD SANTA TERESA ASENTAMIENTO SANTA TERESA III	CONTRATO	SANTA TERESA III	16402	PUBLICA	10407032.48	0	0	0	0	-10407032.48
02	02	03	01	02	01	01	FSMU2515	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN HUEHUETOCA LOCALIDAD EL DORADO ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO EL DORADO	CONTRATO	EL DORADO	2322	PUBLICA	10407032.48	0	0	0	0	-10407032.48
02	02	01	01	04	02	01	FSMU2518	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA EN LA CLINICA CENTRAL HUEHUETOCA LOCALIDAD HUEHUETOCA ASENTAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	16939	RESTRINGIDA	1409787.47	0	0	0	0	-1409787.47
02	02	01	01	02	01	01	FSMU2519	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CDA. MAMANTEL EN HUEHUETOCA LOCALIDAD SALTRILLO ASENTAMIENTO SALTRILLO	CONTRATO	BO. SALTRILLO	3466	RESTRINGIDA	3056646.85	0	0	40	0	-3056646.85
02	02	01	01	02	01	01	FSMU2520	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHABACANO PRIMERA ETAPA EN HUEHUETOCA LOCALIDAD JOROBAS ASENTAMIENTO JOROBAS	CONTRATO	BO. JOROBAS	2100	RESTRINGIDA	3352769.26	0	0	70	0	-3352769.26
02	02	01	01	02	01	01	FSMU2521	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBRO EN HUEHUETOCA LOCALIDAD SANTA MARIA ASENTAMIENTO SANTA MARIA	CONTRATO	BO. SANTA MARIA	4557	RESTRINGIDA	3367222.89	0	0	30	0	-3367222.89
02	02	01	01	02	01	01	FSMU2522	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO SABINAS EN HUEHUETOCA LOCALIDAD SALTRILLO ASENTAMIENTO SALTRILLO	CONTRATO	BO. SALTRILLO	1111	RESTRINGIDA	1242322.45	0	0	10	0	-1242322.45
02	02	01	01	02	01	01	FSMU2523	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORA EN HUEHUETOCA LOCALIDAD JOROBAS ASENTAMIENTO JOROBAS	CONTRATO	BO. JOROBAS	2311	RESTRINGIDA	2316849.35	0	0	15	0	-2316849.35

Clave Programática					Fuente de Financiamiento (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)	
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Subprograma					Proyecto	Ubicación (6)	Poblacion Beneficiada (7)									Tipo De Adjudicación (8)
02	02	01	01	02	25	01	01 FPMU2524	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CDA. DE LOS FRESNOS EN HUEHUETOCA LOCALIDAD JOROBAS ASENTAMIENTO JOROBAS	CONTRATO	BO. JOROBAS	1148	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2041425.27	612427.581	0	100	-612427.581	0	-2041425.27	
02	02	01	01	02	25	01	01 FPMU2525	CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN AGUSTIN TURBIDE EN HUEHUETOCA LOCALIDAD SAN PEDRO XALPA ASENTAMIENTO SAN PEDRO XALPA	CONTRATO	BO. SAN PEDRO XALPA	1276	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2310788.01	0	95	0	0	0	-2310788.01	
02	02	01	01	02	25	01	01 FPMU2526	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA CAMINO VECINAL EL DORADO EN HUEHUETOCA LOCALIDAD SANTA MARIA ASENTAMIENTO SANTA MARIA	CONTRATO	BO. SANTA MARIA	1158	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3455190.70	1038557.21	1038094.33	75	-462.88	1038094.33	75	-2416096.37
02	02	01	01	02	25	01	01 FPMU2527	CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN HUEHUETOCA LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO	CONTRATO	BO. SAN BARTOLO	1695	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3087626.26	0	0	3	0	0	0	-3087626.26
02	02	01	01	05	25	01	01 FPMU2528	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (CONTROL DE CALIDAD MECANICAS DE SUELOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL)	CONTRATO	HUEHUETOCA	163244	INVITACIÓN RESTRINGIDA	622600.20	0	0	0	0	0	0	-622600.2
02	02	01	01	04	26	01	01 FPMU2501	REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO LOS VIRREYES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE: ARCOS DE ACCESO, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO CON UN ESPESOR DE 15 CM DEL KM 0+000 AL KM 0+216 EN EL BARRIO LA CAÑADA MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	CONTRATO	BO. LA CAÑADA	1350	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2651377.20	0	0	0	0	0	0	-2651377.2
02	02	01	01	04	26	01	01 FPMU2502	CONSTRUCCION DE PUERTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL BARRIO PUENTE GRANDE, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	CONTRATO	BO. PUENTE GRANDE	1048	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1325688.60	0	0	0	0	0	0	-1325688.6
02	02	01	01	04	26	01	01 FPMU2503	CONSTRUCCION DE PUERTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE LOS JAGUEYES, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	CONTRATO	SAN MIGUEL DE LOS JAGUEYES	1650	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1325688.59	0	0	0	0	0	0	-1325688.59
03	03	05	02	01	26	01	01 FPMU2504	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO CON POSTE, INST. ELECTRICA, BRAZO METALICO, LUMINARIA SOLAR, EN PROLONGACION PASEO DE AHUEHUETES KM 0+000 AL 0+700, PASEO SAN ANTONIO KM 0+000 AL 0+639 Y PASEO SAN FELIPE NERI KM 0+000 AL 0+540 EN EL FRACC. SANTA TERESA	CONTRATO	HUEHUETOCA	163244	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2651377.19	0	0	0	0	0	0	-2651377.19
02	02	01	01	02	26	01	01 FPMU2505	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN ESPESOR DE 15 CM DE ACCESO A LA PRESA DE CUEVEJILLAS, DE LA CARRETERA JOROBAS, DEL KM 0+000 AL 0+400 EN EL BARRIO DE JOROBAS, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	CONTRATO	BO. JOROBAS	10646	INVITACIÓN RESTRINGIDA	4997739.20	0	0	0	0	0	0	-4997739.2
02	02	01	01	02	26	01	01 FPMU2506	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN ESPESOR DE 15 CM DE CALLE BRASIL, DE AV. NICOLAS BRAVO A LA AV. MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN SANITAGO TLATEXOCO, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	CONTRATO	SANTAGO TLATEXOCO	2990	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2956392.38	0	0	0	0	0	0	-2956392.38
02	02	01	01	04	25	01	02 FPMU2501	MULIER EN FRACC. SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	CONTRATO	FRACC. SANTA TERESA	32000	LICITACIÓN PÚBLICA	6000000.00	1798413.53	1798413.53	40	0	1798413.53	0	-4200596.47
02	02	01	01	02	25	01	02 FPMU2502	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TUXPAN EN HUEHUETOCA LOCALIDAD LA CAÑADA ASENTAMIENTO LA CAÑADA	CONTRATO	BO. LA CAÑADA	692	INVITACIÓN RESTRINGIDA	4000000.00	2789456.48	2789456.48	0	0	3884937.83	100	-15062.17






Municipio de Huehuetoca 003
Avance del Programa Anual de Obras
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025


Cifras en pesos

Clave Programática					Fuente de Financiamiento (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra		Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercicio Potencial de la Obra del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercicio al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)			
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Subprograma					Proyecto	Ubicación (6)									Población Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (8)	
02	02	01	01	02	25	01	02	FRTM2503	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN HUEHUETOCA LOCALIDAD SAN BARTOLO,ASENTAMIENTO SAN BARTOLO	CONTRATO	BO. SAN BARTOLO	1610	INVITACIÓN RESTRINGIDA	4000000.00	1198837.46	1198837.46	0	0	3760059.13	100	-239940.87
02	02	01	01	02	25	01	02	FRTM2504	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN HUEHUETOCA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LOS JAGUEYES.	CONTRATO	SAN MIGUEL DE LOS JAGUEYES	1450	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3805014.85	1941070.48	1936612.15	70	-4458.33	3075071.83	100	-728943.02
03	03	05	02	01	25	01	02	FRTM2505	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION URBANA EN LINEA DE MEDIA TENSION A TRES HILOS DESDE LA ACOMETIDA EXISTENTE A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE MONITOREO C4 EN HUEHUETOCA LOCALIDAD LA CANADA,ASENTAMIENTO LA CANADA	CONTRATO	BO. LA CANADA	163244	INVITACIÓN RESTRINGIDA	671384.93	0	0	65	0	0	0	-671384.93
02	02	01	01	04	25	01	02	FRTM2506	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE MONITOREO C4 (IMPERMEABILIZACION E ILUMINACION) EN HUEHUETOCA LOCALIDAD LA CANADA,ASENTAMIENTO LA CANADA	CONTRATO	BO. LA CANADA	163244	ADJUDICACION DIRECTA	324192.47	0	0	0	0	0	0	-324192.47
02	02	01	01	04	11	01	01	RP2501	REHABILITACION DE PUESTO DE SEGURIDAD PUBLICA, EN FRACC. EL DORADO, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	CONTRATO	FRACC. EL DORADO	2813	ADJUDICACION DIRECTA	315000.00	0	217987.28	40	217987.28	217987.28	100	-97012.72
02	02	01	01	04	11	01	01	RP2502	REHABILITACION DE PUESTO DE SEGURIDAD PUBLICA, EN FRACC. CITARRA I, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	CONTRATO	FRACC. CITARRA I	871	INVITACIÓN RESTRINGIDA	790000.00	0	540530.5	5	540530.5	777089.97	100	-12900.03
02	02	01	01	04	11	01	01	RP2503	REHABILITACION DE PUESTO DE SEGURIDAD PUBLICA, EN FRACC. CITARRA II, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	CONTRATO	FRACC. CITARRA II	1361	ADJUDICACION DIRECTA	510000.00	0	433289.92	40	433289.92	433289.92	100	-76700.08
02	02	01	01	04	11	01	01	RP2504	REHABILITACION DE PUESTO DE SEGURIDAD PUBLICA, EN BO. SANTA MARIA, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	CONTRATO	BO. SANTA MARIA	1231	INVITACIÓN RESTRINGIDA	700000.00	0	629955.64	40	629955.64	629955.64	100	-70044.36
02	02	01	01	04	11	01	01	RP2505	REHABILITACION DE PUESTO DE SEGURIDAD PUBLICA, EN FRACC. SANTA TERESA V, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	CONTRATO	FRACC. SANTA TERESA V	2038	INVITACIÓN RESTRINGIDA	680000.00	0	588061.16	40	588061.16	588061.16	11	-91938.84
02	02	01	01	04	11	01	01	RP2506	REHABILITACION DE PUESTO DE SEGURIDAD PUBLICA, EN FRACC. SANTA TERESA III, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	CONTRATO	FRACC. SANTA TERESA III	3809	INVITACIÓN RESTRINGIDA	680000.00	0	603421.1	40	603421.1	603421.1	100	-76578.9
02	02	01	01	04	11	01	01	RP2509	REHABILITACION DE PUESTO DE SEGURIDAD PUBLICA, EN FRACC. URB I, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	CONTRATO	FRACC. URB I VILLA DEL REY	5300	INVITACIÓN RESTRINGIDA	550000.00	0	0	10	0	164249.83	100	-385750.17
02	02	01	01	02	11	01	01	RP2510	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. HACIENDA DEL FRALDE DE AV. HACIENDA LA GUINADA A LA AV. ATLACOMULCO DEL KM 0-000 AL KM 0-230 EN FRACC. EX-HACIENDA DE XALPA, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	CONTRATO	FRACC. EX-HACIENDA DE XALPA	2829	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2260043.08	0	0	0	0	677062.95	100	-1582980.13
02	02	01	01	04	11	01	01	RP2511	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL BARRIO SAN PEDRO XALPA, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	CONTRATO	BO. SAN PEDRO XALPA	13503	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1697428.83	0	1186212.14	0	1186212.14	1694598.77	100	-2840.06
02	02	01	01	05	11	01	01	RP2512	PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIOS Y TRABAJOS PRELIMINARES, PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA AULAS, LABORATORIO, SALA DE COMPUTO Y MODULOS DE SERVICIOS, EN UAHEN UNIDAD HUEHUETOCA.	CONTRATO	HUEHUETOCA	163244	LICITACIÓN PUBLICA	5000000.00	4776276.57	4554986.59	0	-221279.98	4554986.59	0	-445003.41
02	02	01	01	04	11	01	01	RP2513	REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO PRESA DE CUEVESILLAS EN BO. JOROBAS, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	CONTRATO	BO. JOROBAS	1903	INVITACIÓN RESTRINGIDA	4200000.00	0	0	0	0	0	0	-4200000
02	02	01	01	04	11	01	01	RP2514	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS PUBLICOS PARA MERCADO EN FRACC. SANTA TERESA III, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	CONTRATO	SANTA TERESA III	3809	INVITACIÓN RESTRINGIDA	550000.00	550000	0	0	-550000	0	-550000	
02	02	01	01	04	11	01	01	RP2515	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS PUBLICOS PARA MERCADO EN FRACC. SANTA TERESA II, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	CONTRATO	SANTA TERESA II	2427	INVITACIÓN RESTRINGIDA	550000.00	0	548741.48	0	548741.48	548741.48	0	-1258.52

Municipio de Huehuetoca 003
Avance del Programa Anual de Obras
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025
Cifras en pesos.

Clave Programática (1)					Fuente de Financiamiento (2)		No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejecrido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejecrido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Subprograma	Proyecto					Ubicación (6)	Poblacion Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (8)								
02	02	01	01	02	01	11	01	RP2516	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA PRESA DE CUEVEGILLAS, (SEGUNDA ETAPA) DEL KM 0+400 AL 1+200 EN EL BARRIO DE JOROBAS, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	CONTRATO	IBO. JOROBAS	510 PÚBLICA	1000000.00	0	0	0	0	0	0	-10000000
TOTAL:													12431541692							

Presidente(a) Municipal

C. JUAN MANUEL LÓPEZ ADÁN

Persona que elabora

ING. ABD. HORACIO SÁNCHEZ CORONA